

A/C Reg	PH-MPS	Electrical Off	Yes	Finished	Sam Soekarnsingh
Visit no	47397	Hydraulics Off	No		
Project	C-check	Pneumatics Off	No	Open J/C:	
SAP No		Fuel Press. Off	No	Not collected J/C: Collected J/C:	
Cost code	3330 SPL/TB	Tanks open	No		
Position	H14 Bay 1	On Jacks	Yes		

Teams	Project 1	Project 2	MHT FO	MHT BO	MOO FO	PSG	PCG	CSC	CE
Phone	88684	88648	92802	95234	93921	93661	98805	94375	90639

Prio

LH upper lobe repair : . Foto's met maten staan in : I:\spltb\PLW-Team Baai 1\Constructie Specialistmap\Martinair\PH-MPS\FC 2013RH upper lobe repair **8100 form aangevraagd bij Pascal voor 1/2 " gaten in FWD fitting LH.**

R.H UPPER LOBE REPAIR.

Voor de 6 bouten **EDF KLM-747-CC1-2013-061 R0**(die te groot waren)van de achterste fitting met pascal afgesproken om dezelfde bouten te installeren we hebben wel een open hfec ophole insp gedaan alles oke(03-x5003)
 RH aft fitting doende met aanboren 6x bout gaten 5/8" final geboord . foto naar CE gestuurd van aft fitting aft holes 3/8 1e ov naar 7/16 (Bouten liggen boven). fittingen fwd- aft bouten gemonteerd en op torsie gezet. doorgaan met rest opbouw ***de 2 voorste en achterste (naar boven toe) us bouten zijn er in gezet en getorqued.
 alle hi-locks van de tussen web's zijn terug geplaatst. Doende met z-stiffeners monteren. **Z-stiffeners 2 en 3 (nog twee 1/4 hiloks moeten in stiffener 3) geinstaleerd + driehoek paneel aan de RH zit op een paar nagels na vast.**
Z-stiffeners en panel is geinstalleerd alles moet nog schoon gemaakt worden en af geseald worden 4x breakets nog terrug plaatsen. ook nog een deco kaart maken voor de schilder AUB.

Highlights

4 PLD doende met doublers Bsta.400 RH/LH , ** RH doublers zitten vast LH is aangeboord naar en final size geruimd , doublers liggen in spuitcabine als ringetjes geplakt zijn kan er met instaleren worden begonnen.
 Ze hebben nogal moeite met het terug plaatsen van bak.(zijn ze nog mee bezig).

94-S5001:RUBSTRIPS ** iemand heeft de onderdelen die AOG waren besteld op gehaald, maar ik kan ze niet vinden weet iemand hier meer van, onderdelen hier op kantoor zijn niet de goeie ,oude onderdelen hangen aan uitlaat motor #4.

General

SDR's gemaakt voor upper lobe repair (1x LH, 1x RH, staan nog in edit)

Parts ordered

94-S5001: AOG. 314T3314-36 , 314T3314-40.
 06-S5001: AOG. 192417-1 (roller tray assy) ****is binnen.
**** voor bsta 400 bacb30nx6k14x t/m k17x zijn a.o.g besteld****

LH Wing**RH Wing**

Kunststof contacten voor erosie op LE paneel maandag DD **is gecontact**

Fuselage

05AS5001 Center wing lower skin : is aangevraagd **Wachten op 8100-9**

Work for next shift

Disruptions:

Milestones

Milestone	Planned	Revised	Actual	Marked by
------------------	----------------	----------------	---------------	------------------